

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年11月27日

計画の名称	茂原市都市公園の長寿命化と安心・安全な公園づくり												
計画の期間	平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	茂原市												
計画の目標	茂原市内に47箇所ある都市公園は市民の健全な心身を育む憩いの場となっているが、設置から長い年月が経過し公園施設の老朽化が進んでいる。利用者が安心・安全に利用できるよう長寿命化計画を策定し、公園施設に係るトータルコストの削減を図りながら、施設の長寿命化対策の推進や計画的な改築・更新を実施する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	199	A	199	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値	最終目標値 (R4末)
1	都市公園の長寿命化計画を策定し、計画策定公園数を0%から2.12%に増加する。 公園施設長寿命化計画策定率 (評価時点での長寿命化計画策定済み公園数)/(全都市公園数)(%)	0%	%	2%
2	茂原公園の弁天湖護岸及び園路施設の施設改修を実施する。 施設改修実施率 (改修済みの弁天湖護岸及び園路施設)/(未改修の弁天湖護岸及び園路施設)	0%	%	82%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
(長寿命化計画を策定する都市公園)/(全都市公園) = 1箇所/47箇所 弁天湖護岸工:L=373m、園路舗装工:516.32m、排水施設工:L=428.8m														

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	茂原市	直接	茂原市	-	-	長寿命化計画策定調査	長寿命化計画(1公園)	茂原市						9	-		
	A12-002	公園	一般	茂原市	直接	茂原市	-	-	長寿命化対策支援事業(茂原公園)	16.06ha	茂原市						190	-		
												小計						199		
												合計						199		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

茂原市都市建設部都市整備課にて事後評価を実施。

事後評価の実施時期

令和5年度

公表の方法

茂原市ホームページにて公表。

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

護岸改修工事の完了により、老朽化した護岸からの法面土砂の流出が解消され、護岸の長寿命化が達成されたものとする。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

護岸改修工事及び一部園路舗装の完了により、公園の長寿命化と景観上の改善が図れているものとする。

特記事項（今後の方針等）

目標未達箇所については、今後も社会資本整備総合交付金を活用し、当該事業の推進を図っていく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	2%
	最終実績値	2%
2	茂原市内の都市公園における長寿命化計画策定率を0%から2%に増加させる。	
	最終目標値	2%
	茂原公園の弁天湖護岸及び園路施設の改修率を82%まで増加させる。	
	最終目標値	82%
	最終実績値	39%
	茂原公園西側にある多目的広場周囲園路の詳細設計を実施することとなり、それに伴い弁天湖周囲園路の排水計画についても見直しが必要となったことより、園路施設の施工が出来なかったため。	