

議事（２）令和５年度予算に係る新規事業等について

萩原小学校区の学童クラブ整備について

今年度、待機児童の解消を図るため、萩原小学校区の学童クラブ施設を令和６年４月の開設を目指し増設する予定です。

進捗状況としては、現在、設計業務を委託しており、施設の規模や内装、外装の仕様等について、設計事務所や建築課、学校、保護者会と協議を進めています。

１．事業概要

名 称	萩原小学校区学童クラブの増設
構 造	鉄骨プレハブ造・平家建て
定 員	40 人
延 床 面 積	約 110 m ²
開設予定日	令和 6 年 4 月 1 日

２．概算事業費

総事業費（令和５年度予算ベース） 約 68,000 千円

※設計業務委託、工事請負費、工事監理業務委託、備品購入費等

※特定財源として、子ども・子育て支援施設整備交付金（国）、千葉県子ども・子育て支援施設整備補助金（県）、社会福祉施設整備事業債（起債）等を活用予定

３．整備スケジュール

時期	内容
令和５年 ５月～９月	・設計業務委託
令和５年 10 月～	・本体工事の契約及び着工
令和６年 ３月	・竣工
令和６年 ４月	・利用開始

４．児童数と待機児童の推移

	R1	R2	R3	R4
児童数	570	575	554	561
定員	70	70	70	70
待機児童数	3	7	0	29